Province de Namur
Commune de Florennes

Commune de Florennes

Rapport annuel 2020 sur l'état d'avancement de l' Opération de Développement Rural

mars 2021

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. **Tableau des projets réalisés**

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100% *	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Commentaires
1	1.4	Aménagement de la place de l'hôtel de ville à Florennes	260.000 euros	**PIC**	Des aménagements de trottoirs et la réfection du tarmac ont été réalisés en 2020. La mise en œuvre du projet tel que prévu dans la fiche n'est plus possible. Montant des travaux commandés : 754956.26 € TVAC. Travaux en cours > fin en septembre 2020 Réception provisoire le 04/02/2021
2	2.1	Aménagement du carrefour Donveau		DGO1, 2	Une nouvelle signalisation a été installée
2	2.2	Promotion de l'artisanat et des produits locaux (marché du terroir, vitrine de l'artisanat local, magasin spécialisé, publicité, brochure d'informations, etc.)		Privés. Lancement avec fonds FEADER.	Création d'un d'une Coopérative Producteurs et Consommateurs (COOPESEM) et Création d'un marché artisanal (d'initiative citoyenne)
2	2.3	Aménagement des abords des bulles à verre		BEP	Les socles de toutes les bulles ont été refaits. Des aménagements verts sont prévus (notamment à Flavion). Inscription dans le programme défi bulles propres et ambassadeurs de la propreté
2	2.4	Aménagement d'un local pour les associations et les mouvements de jeunesse de Rosée.	560.000 €	INFRASPORT	Un financement par Infrasport pour rénover la salle au profit des associations et surtout du club de Tennis de table. La part communale s'élève à 80.000 euros.
2	2.5	Embellissement/entretien des villages de l'entité ainsi que leurs entrées (entretien des abords de maisons, fleurs, maintien de la propreté, création de canicrottes, etc.)	3.500 euros + appel à projets « à la poubelle.be »		Lancement d'une campagne sur la propreté et budget prévu (BE WAPP). Aménagements à Flavion de bacs à fleurs, Morialmé est en cours de réflexion d'aménagement. Et Participation au concours Wallonie en fleurs.
2	2.7	Réaménagement de la Bruskaïe à Rosée (fontaine – ancien centre du village)		Fonds communaux	Collaboration avec l'ASBL Qualité Village Wallonie.
2	2.14	Sensibilisation des jeunes à leur patrimoine naturel et bâti		DGO3, Province	Via les stages de la MJ – Animation écoles + réalisation d'un livret et d'une ballade via un appel à projet PPPW (2019) Via le PCDN des livrets balades Nature et patrimoine sont réalisés chaque année. Florennes, Chaumont et Hanzinelle sont terminés. Des visites guidées sont organisées. Pour Hanzinelle – des subsides de l'Awap nous ont été accordés pour les frais de graphisme.
3	3.4	Restauration de la chapelle de l'ancien cimetière d'Hemptinne		Fonds communaux	Réalisation communale
3	3.8	Aménagement d'un accès vélo par la N97 ou par la route située au nord de la Base militaire			En lien avec le projet « Réseau-Nœud » du GAL
3	3.14	Placement d'une œuvre d'art par village, pour sensibiliser à la culture Action sculpture en association avec ACTION SUD			Rond-point de Florennes fleuri et décoré
3	3.19	Valorisation des "compétences" des demandeurs d'asile pour améliorer la qualité de vie.			Actions ponctuelles auxquelles Fedasil participe. Ex : Halte aux déchets, montages /démontages lors de festivités locales, etc …
3	3.27	Organisation de week-end à thèmes dans l'entité			Se fait régulièrement ex : journées du patrimoine, semaine de l'arbre, journée wallonne de l'eau, etc.
3	3.40	Restauration de la toiture de la Collégiale St Gangulphe			Les travaux de restauration sont terminés.
3	3.41	Restauration de l'église d'Hanzinne			La mise aux normes électrique et incendie de l'église est en cours ainsi que la réalisation d'un faux plafond et plafonnage des murs
3	3.47	Création d'un système d'entreposage/recyclage/revente de matériaux de construction anciens à destination des habitants de la commune			CPAS met en place un système de vente/récupération avec la Ressourcerie namuroise via un partenariat en collaboration avec le BEP / inauguration prévue début mars 2019

3	3.51	Récupération des détritus dans les cours d'eau			- Initiatives récurrentes en ce sens lors de campagnes de nettoyage. - Le Richa va être nettoyé par les membres de la Maison des Jeunes Réflexion est en cours, quant à définir des ambassadeurs propretés au sien des villages de l'entité (distribution gratuite de sac, gants, etc.)
3	3.56	Amélioration de l'éclairage économique des rues			ORES via son obligation décrétale.
3	3.57	Recréation de liens en organisant des activités avec les mouvements de jeunes, les clubs de sport, la Maison des jeunes, etc			Via le PCS
3	3.58	Organisation de transports en bus lors des fêtes de villages			Ponctuellement avec la commune de Philippeville
3	3.64	Création d'un service de garde (enfants malades, personnes âgées, enfants) à toute heure		Fonds communaux	Mise en place du projet BéBéBus sur l'entité
3	3.65	Identification des sites internet traitant de Florennes et centralisation en un seul site des informations importantes		Fonds communaux	Site internet Florennes.be
3	3.66	Sensibilisation des jeunes aux organismes existants au sein de l'entité ainsi qu'à leurs rôles			Via le salon des associations organisé par le foyer culturel
3	3.67	Amélioration de la communication et du partage d'information entre les services/institutions et le citoyen			Projet du PCS : rencontres citoyennes Refonte du site internet Rencontre villageoise 2 fois par an organisée par le PCS
1	1.3	Réaménagement de la salle communale de Morialmé en maison de village, avec aménagement des abords	1.886.597 euros	DR – UREBA	Convention-faisabilité signée le 22/12/2014. Changement de l'intitulé du projet en Maison Rurale. Une première réunion de comité d'accompagnement a été organisée le 02/10/15. Différentes réunions avec les impétrants pour les abords. La convention-réalisation a été signée le 15 /12/17 Lot 1 : 1 599710.38 > RP 20/08/2019 DF: 26/11/2019 RD : 20/08/2020 Lot 2 : 45990.80 > RP 17/03/2020 DF : 29/10/2019 RD : 17/03/2021

2. <u>Tableau des projets en cours</u>

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100% **	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet	
1	1.1	Aménagement du Parc des Ducs à Florennes	540.000 euros	DR PIC 2016-2018	La ville, en collaboration avec le BEP, a débuté une opération de revitalisation urbaine. Une fiche projet concernant l'aménagement du Parc des Ducs devrait voir le jour prochainement. Il a été décidé de rentrer ce projet via un addendum au PCDR et ce, courant de l'année 2020. Des échanges de terrains au sein du parc ont eu lieu entre l'association le séminaire des missions et l'administration communale	Ce n'est pas le doyenné mais le Séminaire des Missions

1	1.2	Transformation de la salle St Pierre à Florennes en maison rurale	816.843 euros	Commune – Foyer culturel – Province + DR	Convention réalisation signée par le Ministre le 27/03/2019 début des travaux : 9/01/2020 – travaux arrêté suite à différents «malfaçons» de l'entrepreneur Rédaction d'un avenant au cahier des charges par l'INASEP pour un nouveau marché de travaux. Procédure d'adjudication lancée **Mise en adjudication le 8 mars 2021 > dépôt des offres le 30 avril 2021**	.
1	1.5	Aménagement ou rénovation d'aires de jeux et d'espaces de convivialité, dans chacun des villages	396.000 euros	DGO3 dont DR	Réflexion en cours avec la CLDR	
1	1.6	Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et permettant de relier les villages entre eux et vers le Pré-Ravel)	Phase 1 : +/- 266.000 € Phase 2 : +/- 530.000 €	DGO1, 2, 3 CGT	Liaison Florennes - Saint-Aubin : 372732.03 € TVAC > Réception du projet en septembre 2020. ➔ Projet mis en attente puis relancé via Wallonie Cyclable (360.000€) Préravel : Début étude vers novembre 2020 > Estimation 750 000 € hors TVA pour les deux communes ➔ Approbation du projet pour mars 2021 (**440 000 €** TVAC) .	
2	2.10	Revalorisation du musée Spitfire		CGT	Privé, actuellement en recherche de fonds	
2	2.12	Aménagement des abords d'école et de l'éclairage		DGO1, 2	Les abords de l'école de Morialmé ont été aménagés	
2	2.13	Rénovation des abris-bus	Réalisé 20.000€	DGO1	3 abris de bus ont été rénové à : Gare des bus Place de la chapelle Morville	
2	2.15	Organisation d'activités culturelles et sportives décentralisées		InfraSport	Lancement d'atelier lecture avec la bibliothèque. Florennes Jeune sur Flavion Réunions citoyennes dans les villages Les opérateurs agissent en ce sens. Projet SPORTZONE à	

					Hanzinne Des stages sont organisés dans les différents villages de l'entité	
2	2.17	Réalisation d'une étude sur le contournement de Florennes		DGO1,2, 4		
3	3.6	Organisation d'un week-end spécial "pré-RAVeL" et sentiers (entretien, défrichage,...)			Weekend mobilité avec l'ASBL Mobilesem	
3	3.7	Organisation de promenades à thèmes sur les sentiers existants ex: promenade autour du patrimoine d'un village, médiéval, colin Maillard, etc.), dans et hors forêt			Réflexion de mise en place de balade via le PCDN Fiches villages existantes : Hanzinne, Hanzinelles, Florennes, Flavion	
3	3.12	Aménagement d'une pataugeoire à la piscine de Florennes La commune s'est inscrite dans le plan POLLEC 3 + signature de la convention des maires prévue le 30 Mars2018	3.400.000 €	INFRASPORT	La piscine est devenue une RCA. - Un dossier est déposé pour une rénovation complète. Début des Tavaux 2020/2021 plan piscine	
3	3.17	Recréation, à Florennes-centre, d'un véritable espace urbain fondé sur la mixité des fonctions, pas uniquement commerciales			Intégré au projet de revitalisation urbaine mené avec le BEP	
3	3.18	Facilitation des relations entre agriculteurs et autres villageois (organisation d'évènements, se consulter mutuellement, etc.)			Actions en cours avec le GAL Ferme ouverte dans la cadre de la semaine Bio	
3	3.25	Promotion du potentiel touristique de Florennes (vitrine, office du tourisme, brochure, etc.), dans et en dehors de l'entité			Projet de vitrine à l'espace culture de Florennes et adhésion à la MT du pays des Lacs	
3	3.26	Création d'un réseau de guides locaux (retraités)			Travail fait avec le GAL – passeurs de terroir	
3	3.29	Aménagement de la grande route à Hanzinelle			**E**n projet entre Hanzinne et Morialmé Le projet en scindé en 2 phases : 1/ Place de Morialmé > Donvau (Impétrants à partir de février 2021 et voirie août 2021) ➔ Projet en cours, impétrants pour 15/03/2021 2/ Hanzinne (limite commune de Gerpinnes) > Hanzinelle (Donvau) > 2022	
3	3.31	Aménagement d'un rond-point sur la N97, au niveau de la "Clairière" (à la sortie de la Base militaire)			Route régionale A été inscrit dans le nouveau plan de mobilité	
3	3.43	Restauration du château de Florennes	???	???	Les propriétaires ont trouvé une subvention de 1.000.000 euros pour financer la	

					restauration du bâtiment. Le comité « Printemps de Ducs » a levé une souscription via un appel à projets de la Fondation Roi Baudouin pour l'aménagement des abords. La commune versera 1 % des travaux soit 10.000 euros.	
3	3.44	Elaboration d'une campagne de protection de certains éléments patrimoniaux par le classement (ex: cimetière de Morville)			Cadastre des cimetières en cours, demande de préserver les croix en fonte (st Aubin et Thy le Bauduin)	
3	3.45	Valorisation du passé "aquatique" de la commune et du patrimoine y lié (pompes, bacs à eau, etc.)			Réflexion en cours sur la mise en valeur du ruisseau le ré collé	
3	3.48	Mise en valeur des affleurements rocheux et des murs en pierre sèche			Via le PCDN Visite de la zone calcaire à Flavion	
3	3.49	Suivi et contrôle des rejets d'eau de la carrière Berthe dans le ruisseau			En lien avec la demande d'extension de la carrière. Suivi par la CCATM	
3	3.50	Aménagement des berges et curage des ruisseaux de l'entité			Action halte aux déchets qui aura lieu le 29/3. + « PARIS ». L'entretien des cours d'eau communaux est intégré dans les actions PARIS du SPW L'article D33/3 du code de l'eau stipule qu'en vue d'atteindre les objectifs environnementaux relatifs à l'hydromorphologie du cours d'eau et les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation, un programme d'actions sur les rivières, par une approche intégrée et sectorisée (PARIS) doit être établi pour chaque sous-bassin hydrographique wallon. Le projet de PARIS est élaboré par les gestionnaires des voies hydrauliques et les gestionnaires des cours d'eau non navigables du sous-bassin hydrographique concerné(les communes pour les catégories 3).	
3	3.59	Recherche de locaux plus adaptés pour la Maison des jeunes			En lien avec le projet 1.2 et le projet « espace culture », en cours de finalisation	
3	3.68	Création de permanences d'associations ou services dans les villages			- Réflexion en cours quant à l'organisation d'une tournante dans les villages	

3	3.69	Remise en conformité des salles communales			- Morialmé - voir projet 1.3 (convention DR) - Florennes - Salle St-Pierre - voir projet 1.2 - Rosée – voir projet 2.4 - Chaumont –. Le chauffage a été refait. - Thy-Le-Baudouin et Hanzinelle : des réparations en toiture ont été réalisées + chauffage + - Espace culture de Florennes finalisé, aménagement de la Maison de jeunes et des abords en attente.	

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
1	1.7	Aménagement de la place d'Hanzinne.	345.000 euros	DGO1, 3	
1	1.8	Implantation d'un atelier rural à Florennes (Arsenal des pompiers)	810.000 euros	DGO3.6	En attente de la mise en œuvre de la ZACC nord.
1	1.9	Implantation de logements Tremplins et Intergénérationnels à Florennes (Grange Huet)	1.125.000 euros	DGO3, 4	
2	2.8	Création d'une maison de village à Morville		DGO1, 3	
2	2.9	Création de toilettes publiques		DGO1, 3	Projet économique et intégré avec SACUVA possible
2	2.11	Aménagement du carrefour d'accès à Chaumont		DGO1, 2	
2	2.18	Aménagement de la place de Rosée		DGO1	
2	2.19	Aménagement de la place d'Hemptinne		DGO1	
3	3.1	Aménagement d'un terrain de pétanque à la rue du Cobut à Flavion			
3	3.2	Conception d'un cheminement avec des haltes (bancs par exemple) pour les personnes âgées qui souhaitent encore se déplacer, au départ de la maison de repos			A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » et après le déménagement du home.
3	3.3	Réflexion sur l'avenir du talus de chemin de fer à St-Aubin			
3	3.5	Aménagement de l'accès aux étangs du bois de la ville et aux anciennes verreries			Etang nettoyé dans le cadre de BeWapp.
3	3.8	Aménagement d'un accès vélo par la N97 ou par la route située au nord de la Base militaire			En lien avec le projet « Réseau-Nœud » du GAL
3	3.9	Utilisation des infrastructures sportives et résidentielles de Fedasil et de la Base militaire pour l'ensemble de la population			Fédasil : possible La Base a une politique de fermeture actuellement
3	3.10	Décentralisation de la Maison des jeunes, en créant une antenne sur Morialmé			Lien avec Maison Rurale de Morialmé. Voir FP 1.3

3	3.11	Création d'un skate park			
3	3.13	Prise de mesures incitant à effectuer des plantations autour des fermes			
3	3.15	Constitution d'une asbl "cadre de vie", avec sous-section dans chaque village			A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » et suite au passage des réunions citoyennes via le PCS mais difficile de formaliser.
3	3.16	Création d'une charte de convivialité et de lutte contre le bruit, en collaboration avec la Base militaire (ex: limiter les para-moteurs le week-end)			
3	3.20	Amélioration des réseaux techniques de l'entité, notamment la télédistribution dans les zones reculées			
3	3.21	Création d'une pépinière d'entreprises			A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit ». Une personne a été désignée pour analyser les possibilités.
3	3.24	Valorisation du patrimoine touristique et archéologique de la commune			
3	3.28	Conception d'un bureau d'accueil touristique au niveau du projet Espace-Culture			
3	3.32	Conception nouvelle de la signalisation directionnelle de toute l'entité			Projet pour la CCATM
3	3.33	Installation d'une signalisation adéquate aux endroits dangereux (ex: rue de la Bataille, rue du Tram, etc.)			Projet pour la CCATM
3	3.35	Création d'un parc à camions (à proximité de la police, ou ailleurs)			Projet pour la CCATM
3	3.36	Aménagement d'une aire de parkings poids lourds (à Flavion, …)			Projet pour la CCATM Etude via MobilEsem. Projet MobilActiF
3	3.37	Création de services "pédibus" pour les écoles des différents villages			Projet pour la CCATM Etude via MobilEsem. Projet MobilActiF <u>Pas à l'ordre du jour des TEC …</u>
3	3.39	Passage du bus dans le centre de Chaumont plutôt que par la grand-route (TEC)			Projet pour la CCATM Etude via MobilEsem. Projet MobilActiF Pas à l'ordre du jour des TEC …

3	3.42	Restaurer l'église de Corenne			
3	3.52	Création d'un jardin biologique communautaire à Hemptinne			
3	3.54	Organisation de commandes groupées d'énergie et de matériaux d'isolation			Mise en place d'un Groupement d'achats communs (GAC)
3	3.55	Mise en place d'un projet de production d'énergie renouvelable et/ou de bio-méthanisation (de production d'énergies renouvelables)			Petite unité de cogénération gaz/électricité au complexe après les travaux de la piscine
3	3.61	Imagination et organisation d'une manifestation annuelle itinérante d'un village à l'autre			
3	3.62	Engagement d'éducateurs de rue			
3	3.63	Création d'une "maison" de la parentalité			

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon	
2	2.6	Sécurisation du carrefour à Corenne		DGO1,2	Des réflexions sont en cours avec les différentes administrations concernées	
2	2.16	Création de permanences administratives décentralisées dans les villages		DGO5	Réflexion concernant une tournant dans les villages	
3	3.9	Utilisation des infrastructures sportives et résidentielles de Fedasil et de la Base militaire pour l'ensemble de la population			Fédasil : possible La Base a une politique de fermeture actuellement	
3	3.23	Création d'un pôle touristique thématique, dans les installations désaffectées de la Base militaire				
3	3.30	Réalisation de divers aménagements à la rue ND de Foy à Florennes (ralentisseurs, stationnement)			Fait et défait car pas efficace	
3	3.30	Réalisation de divers aménagements à la rue ND de Foy à Florennes (ralentisseurs, stationnement)				
3	3.34	Création d'un parking de dissuasion pour les voitures ventouses dans Florennes		PIC 2016-2018	Parking Place hôtel de ville et Place verte centrale en zone bleue	

3	3.46	Valorisation du site de la Rotonde à Florennes et de son patrimoine ferroviaire			Passé sous statut privé et tombe en ruines Le site appartient toujours à la commune (cf cadastre 2019) – loué à un privé pour dépôt de bois	
3	3.53	Remise en activité de l'ancien moulin de Thy-le-Bauduin (privé), en lui donnant une vocation de production d'énergie hydro-électrique			Projet privé dont le nouveau propriétaire n'est pas intéressé	
3	3.60	Organisation d'activités au sein de la PISQ (Petite Infrastructure Sociale de Quartier) à Chaumont				

5. Tableau des initiatives nouvelles

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative

ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	**Type de programme (biffer les mentions inutiles)**	**Intitulé du projet**	**Objectif du projet**	**Montant du subside**	
2014 (convention faisabilité signée le 22/12/2014) **N° de Visa : 14/22976** **2017** (convention réalisation signée le 15/12/2017) N° de visa : **17/215612**	PCDR classique	Réaménagement de la salle communale de Morialmé, en maison de village avec réaménagement des abords.	- Réhabiliter les sites en friche et les bâtiments communaux non occupés de manière intégrée et dans le respect des besoins socio-économiques des Florennois. - Aménager, réaménager des espaces de vie et de rencontre conviviaux en tenant compte des différentes générations, de l'histoire des lieux, de la mixité des fonctions et en collaborant avec les groupements locaux. - Promouvoir une image positive de Florennes en valorisant le centre, historiquement commercial, ainsi que le potentiel des villages afin de renforcer l'attractivité touristique et économique du territoire. - Positionner Florennes-centre en tant que pôle de loisirs et culturel et aménager et rénover les infrastructures de loisirs et de rencontres dans les villages en réponse à la demande sans cesse croissante. - Renforcer les échanges et la solidarité entre les associations et les citoyens et favoriser l'accès à l'information. - Améliorer l'équité face à l'accès aux soins et aux services communaux et sociaux et inciter les habitants à utiliser les services présents dans leur commune. - Renouer le dialogue entre les habitants, les forces vives locales (monde associatif, agricole, etc.) et le monde politique. - Développer une politique de soutien, notamment logistique, aux acteurs du monde socioculturel.	**DR : 29.664,93 €** **(Faisabilité)** **DR : 842.804,08 €** **(Réalisation)**	
		Etats d'avancement physique du projet :		**Date :**	
		Désignation de l'auteur de projet :		**26/02/2015**	
		Approbation de l'avant-projet par l'A.C.		**14/11/2016**	
		Approbation de l'avant-projet par la R.W		**17/03/2017**	
		Approbation du projet par l'A.C.		**26/04/2017**	
		Approbation du projet par le Ministre		**15/12/2017**	
		Adjudication :		**28/12/2017**	
		Décision d'attribution du marché		**29/05/2018**	
		Approbation de l'attribution du marché par le Ministre		**24/04/2018**	
		Début des travaux		**25/06/2018**	
		Réception provisoire		**20/08/2020 ➔ lot 1** **17/03/2021 ➔ lot 2**	
		Décompte final		**26/11/2019 ➔ lot 1** **29/10/2019 ➔ lot 2**	

Réception définitive	**20/08/2022 ➔ lot 1** **17/03/2023 ➔ lot 2**	
Etat d'avancement financier du projet :	**Montant :**	
Montant conventionné à 100%	**1.896.824,99€**	
Montant du subside développement rural	**872.469,01€**	
Montants cumulés payés à l'entrepreneur	**Lot 1 : 1 599 710,38€** **Lot 2 : 45 990,80€**	

ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	**Type de programme (biffer les mentions inutiles)**	**Intitulé du projet**	**Objectif du projet**	**Montant du subside**	
2015 (convention faisabilité signée le 30/11/2015) **N° 15/21990** **2019** (convention réalisation signée le 27/03/2019) N° de visa : **19/12422**	PCDR classique	Transformation de la salle St Pierre à Florennes en Maison Rurale	- Aménager, réaménager des espaces de vie et de rencontre conviviaux en tenant compte des différentes générations, de l'histoire des lieux, de la mixité des fonctions et en collaborant avec les groupements locaux. - Promouvoir une image positive de Florennes en valorisant le centre, historiquement commercial, ainsi que le potentiel des villages afin de renforcer l'attractivité touristique et économique du territoire. - Positionner Florennes-centre en tant que pôle de loisirs et culturel et aménager et rénover les infrastructures de loisirs et de rencontres dans les villages en réponse à la demande sans cesse croissante. - Diversifier les activités de loisirs, notamment à destination des enfants en bas âge et dans une dimension intergénérationnelle. - Organiser des évènements sportifs et culturels en vue de faire connaître le tissu associatif florennois et renforcer les liens sociaux entre les habitants des différents villages.	**DR : 47.067,00 € (faisabilité)** **DR : 986.710,12€ (réalisation)**	

Etats d'avancement physique du projet :	**Date :**	
Désignation de l'auteur de projet :	**27/01/2016**	
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	**24/04/2017**	
Approbation de l'avant-projet par la R.W	**16/06/2017**	
Approbation du projet par l'A.C.	**11/12/2017**	
Approbation du projet par le Ministre	**27/03/2019**	
Adjudication :	Annulation du marché de travaux. Rédaction d'un avenant au cahier des charges par l'INASEP pour le nouveau marché de travaux **Mise en adjudication le 8 mars 2021 > dépôt des offres le 30 avril 2021**	
Décision d'attribution du marché		
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre		
Début des travaux		

Réception provisoire		
Décompte final		
Réception définitive		
Etat d'avancement financier du projet :	**Montant :**	
Montant conventionné à 100%		
Montant du subside développement rural		
Montants cumulés payés à l'entrepreneur		

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	**Date approbation**
	PCDR classique				

Etat du patrimoine :			
Le bien est-il toujours propriété communale ?		**Oui**	**Non**
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous			
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente			
Montant de la vente			
Modalités de réaffectation du montant de la vente			
Le bien est-il loué ?		**Oui**	**Non**
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.			
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article de la convention)			
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	

[1] Programme wallon de développement rural 2007-2013: uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Charges liées à l'exploitation du patrimoine (les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d'exploitation)	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien [1]	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	

[1] ***A titre d'exemple :***
Ateliers ruraux *: type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,…*
Maisons de village *: nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,…*
Maison multiservices *: nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés*
Espace publics de convivialité *: lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)*

Impact des activités sur emploi	

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	**Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur**	**Dernière date de la modification de composition de la CLDR**	**Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur**
2009	2009	19/03/2019	19/03/2019
Date des réunions durant l'année écoulée	19/03/2020 annulée	**Nombre de présents**	/

Réflexion sur l'opération de développement rural

Suite à la crise de la Covid-19 et des restrictions sanitaires qui en découlent, la CLDR ne s'est pas réunie en 2020.

Réunions 2020 annulée :

- 1 réunion plénière le 19 mars 2020
    1. Accueil
    2. Approbation du PV de la CLDR du 27 mai 2019
    3. Information sur l'aménagement d'aires de jeux via InfraSports (fiche-projet 1.5)
    4. Information sur l'aménagement du parc des Ducs (fiche-projet 1.1)
    5. Rapport annuel/Programmation
    6. Visite de la Maison Rurale
    7. Divers

- Autre activité :
    - Invitation à la Quinzaine des Territoires Ruraux à Matagne-la-Petite (organisation FRW – 5 octobre)

Propositions de projets à entreprendre :		
Numéro fiche-projet	1.1	
Intitulé du projet	**Aménagement du Parcs des Ducs à Florennes**	
Priorité du projet	1	
Calendrier d'exécution	2021-2022	
Numéro fiche-projet	1.5	
Intitulé du projet	**Aménagement ou rénovation d'aires de jeux et d'espaces de convivialité, dans chacun des villages**	
Priorité du projet	1	
Calendrier d'exécution	2022-2023	
Numéro fiche-projet	1.6	
Intitulé du projet	**Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et permettant de relier les villages au Pré-RAVeL)**	
Priorité du projet	1	
Calendrier d'exécution	2022-2023	
Numéro fiche-projet	3.17	
Intitulé du projet	**Recréation, à Florennes-centre, d'un véritable espace urbain sur la mixité des fonctions, pas uniquement commerciales**	
Priorité du projet	3	
Calendrier d'exécution	2022-2023	

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

Suite à la recomposition de la CLDR (28 mars 2019), celle-ci ne s'est pas encore réunie et ne peut dès lors pas faire dans l'immédiat de proposition à 3 ans. Lors de la prochaine réunion de la CLDR, la proposition du Collège sera présentée et soumis à l'approbation de la commission.

	Priorité du PCDR	**Intitulé et numéro du projet**	**Montant du projet à 100%**	**Pouvoir(s) subsidiant(s)**	
				Dénomination	**Pourcentage intervention**
Année rapport annuel + 1 an	~~1~~	**Aménagement du Parcs des Ducs à Florennes**	540.000€	DGO1- DGO3	80%
Année rapport annuel + 2 ans	1	**Aménagement ou rénovation d'aires de jeux et d'espaces de convivialité, dans chacun des villages**	300.000€	DGO3 (InfraSports)	60%
Année rapport annuel + 3 ans	1	**Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et permettant de relier les villages au Pré-RAVeL)**	/		80%
Année rapport annuel + 3 ans	3	**Recréation, à Florennes-centre, d'un véritable espace urbain sur la mixité des fonctions, pas uniquement commerciales**	/		80%